

## АКТ

### об исполнении концессионером обязательств по созданию и реконструкции объекта концессионного соглашения

с. Санниково

« 30 » ~~марта~~ апреля 2023 г.

Муниципальное образование Первомайский район Алтайского края, от имени которого выступает администрация Первомайского района Алтайского края, действующий на основании Приказа, в лице

заместителя начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Садеева И.С.

, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны,

общество с ограниченной ответственностью «Первомайские коммунальные системы» в лице директора Доманова Александра Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Концессионным соглашением от 17.01.2022г № 1-с (далее – Соглашение) заключили настоящий акт о нижеследующем:

«30» ~~марта~~ апреля 2023 г осуществлена проверка исполнения Концессионером условий концессионного соглашения, установленных Разделом №8 Соглашения.

1. Концессионер надлежащим образом был уведомлен об осуществлении проверки.

2. В результате осмотра объекта «Замена участка тепловой сети по ул. Садовая», и рассмотрения документов, представленных Концессионером, установлено следующее:


№ п/п	Наименование мероприятия	Вид работ	Источник инвестиций	Размер расходов, тыс. руб. (в т.ч НДС)	Сроки реализации, сроки ввода в эксплуатацию	% выполнения
1	Реконструкция (модернизация) теплотрассы с. Санниково	Замена участка тепловой сети по ул. Садовая 2 от ТК №21 до ТК №22, протяженностью 29,5м.п., д100мм., стального исполнения	Собственные средства	239,387	21.06.2023 г.	100%
			<b>Итого</b>	<b>239,387</b>		
2	Реконструкция (модернизация) теплотрассы с. Санниково	Замена участка тепловой сети по ул. Садовая 2 от ТК №22 в направлении ТК №23, протяженностью 40 м.п., д100мм., стального исполнения	Собственные средства	313,342	21.06.2023 г.	100%
			<b>Итого</b>	<b>313,342</b>		
3	Реконструкция (модернизация) теплотрассы с. Санниково	Замена участка тепловой сети по ул. Садовая 2 от ТК №22 в направлении ТК №23, протяженностью 26,5 м.п., д100мм., стального исполнения	Собственные средства	202,675	21.06.2023 г.	100%
			<b>Итого</b>	<b>202,675</b>		
<b>Всего</b>				<b>755,404</b>		

3. Работы выполнены в соответствии с требованиями указанного в Концессионном соглашении в полном объеме. Концедент к объему, качеству и срокам выполнения работ претензий не имеет.

4. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, по 1 экземпляру для каждой их Сторон.

**Администрация Первомайского  
района Алтайского края**

Адрес: 658080, Алтайский край, г.  
Новоалтайск, ул. Дёповская, 19а  
ИНН 2263003140  
ОГРН 1022200768468  
КПП 220801001  
л/с 03173011890  
р/с 40204810100000003300



**ООО Первомайские коммунальные  
системы»**

Адрес: 658046, Алтайский край, Первомайский  
район, с. Санниково, пер. Новый 3  
ИНН 2263025464  
ОГРН 1092208004570  
КПП 226301001  
р/с 40702810002000033642

Директор  
ООО «Первомайские коммунальные  
системы»

