

АКТ
об исполнении концессионером обязательств по созданию и реконструкции
объекта концессионного соглашения

с. Санниково

«10» мая 2025 г.

Муниципальное образование Первомайский район Алтайского края, от имени которого выступает администрация Первомайского района Алтайского края, действующий на основании Приказа, в лице Начальника отдела жилищно – коммунального и газового хозяйства Первомайского района Алтайского края Самылиной Риммы Викторовны, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны,

общество с ограниченной ответственностью «Первомайские коммунальные системы» в лице директора Доманова Александра Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Концессионным соглашением от 26.01.2022г № 3-с (далее – Соглашение) заключили настоящий акт о нижеследующем:

«10» мая 2025г. осуществлена проверка исполнения Концессионером условий концессионного соглашения, установленных Разделом №9 Соглашения.

1. Концессионер надлежащим образом был уведомлен об осуществлении проверки.

2. В результате осмотра объекта «Станции очистки воды блок-контейнерного типа», и рассмотрения документов, представленных Концессионером, установлено следующее:

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид работ	Источник инвестиций	Размер расходов, тыс. руб. (в т.ч НДС)	Сроки реализации, сроки ввода в эксплуатацию	% выполнения
1	Установка станции очистки воды для улучшения качества воды по адресу с.Фирсово, мкр. Земляничная поляна.68	Устройство колодцев (2шт). Установка станции очистки воды блок-контейнерного типа с подводом к ней исходной воды	Собственные средства	276.7592	2025 г.	100%
			Итого	276.7592		
2	Установка станции очистки воды для улучшения качества воды по адресу с.Фирсово, мкр. Земляничная поляна.68	Прокладка сетей. Установка станции очистки воды блок-контейнерного типа с подводом к ней исходной воды.	Собственные средства	212.9388	2025 г.	100%
			Итого	212.9388		
3	Установка станции очистки воды для улучшения качества воды по адресу с.Фирсово, мкр. Земляничная поляна.68	Пусконаладочные работы станции очистки воды. Установка станции очистки воды блок-контейнерного типа с подводом к ней исходной воды.	Собственные средства	712.6284	2025 г.	100%
			Итого	712.6284		
4	Всего			1202,3264		

3. Работы выполнены в соответствии с требованиями, указанными в Концессионном соглашении в полном объеме. Концедент к объему, качеству и срокам выполнения работ претензий не имеет.

4. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, по 1 экземпляру для каждой их Сторон.

**Администрация Первомайского
района Алтайского края**

Адрес: 658080, Алтайский край, г.
Новоалтайск, ул. Деповская, 19а
ИНН 2263003140
ОГРН 1022200768468
КПП 220801001
л/с 03173011890
р/с 40204810100000003300

Начальник отдела жилищно –
коммунального и газового хозяйства
Первомайского района Алтайского
края




Р.В. Самылина
М.П.



**ООО Первомайские коммунальные
системы»**

Адрес: 658046, Алтайский край, Первомайский
район, с. Санниково, пер. Новый 3
ИНН 2263025464
ОГРН 1092208004570
КПП 226301001
р/с 40702810002000033642

Директор
ООО «Первомайские коммунальные
системы»



А.В. Доманов
М.П.

