

АКТ

об исполнении концессионером обязательств по созданию и реконструкции объекта концессионного соглашения

с. Санниково

« 03 » мая 2024 г.

Муниципальное образование Первомайский район Алтайского края, от имени которого выступает администрация Первомайского района Алтайского края, действующий на основании Приказа, в лице ИО заместителя главы Первомайского района по архитектуре, строительству, жилищно – коммунальному и газовому хозяйству Евстратова Андрея Александровича, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны,

общество с ограниченной ответственностью «Первомайские коммунальные системы» в лице директора Доманова Александра Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Концессионным соглашением от 26.01.2022г № 3-с (далее – Соглашение) заключили настоящий акт о нижеследующем:

«03» мая 2024г осуществлена проверка исполнения Концессионером условий концессионного соглашения, установленных Разделом №9 Соглашения.

1. Концессионер надлежащим образом был уведомлен об осуществлении проверки (Письмо №59 от 22.04.2024г).

2. В результате осмотра объекта «Станции очистки воды блок-контейнерного типа», и рассмотрения документов, представленных Концессионером, установлено следующее:

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид работ	Источник инвестиций	Размер расходов, тыс. руб. (в т.ч НДС)	Сроки реализации, сроки ввода в эксплуатацию	% выполнения
1	Установка станции очистки воды для улучшения качества воды по адресу с.Фирсово, мкр. Земляничная поляна,68	Земляные работы под установку блок-контейнера. Установка станции очистки воды блок-контейнерного типа с подводом к ней исходной воды.	Собственные средства	5,728	2024 г.	100%
			Итого	5,728		
2	Установка станции очистки воды для улучшения качества воды по адресу с.Фирсово, мкр. Земляничная поляна,68	Фундаментные работы. Установка станции очистки воды блок-контейнерного типа с подводом к ней исходной воды.	Собственные средства	74.236	2024 г.	100%
			Итого	74.236		
3	Установка станции очистки воды для улучшения качества воды по адресу с.Фирсово, мкр. Земляничная поляна,68	Установка блок-модульной системы водоподготовки. Установка станции очистки воды блок-контейнерного типа с подводом к ней исходной воды.	Собственные средства	3623.4371	2024 г.	100%
			Итого	3 703.401		

3. Работы выполнены в соответствии с требованиями указанного в Концессионном соглашении в полном объеме. Концедент к объему, качеству и срокам выполнения работ претензий не имеет.

4. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, по 1 экземпляру для каждой их Сторон.

**Администрация Первомайского
района Алтайского края**

Адрес: 658080, Алтайский край, г.
Новоалтайск, ул. Дёповская, 19а
ИНН 2263003140
ОГРН 1022200768468
КПП 220801001
л/с 03173011890
р/с 40204810100000003300

ИО заместителя главы
Первомайского района по
архитектуре, строительству,
жилищно – коммунальному и
газовому хозяйству



**ООО Первомайские коммунальные
системы»**

Адрес: 658046, Алтайский край, Первомайский
район, с. Санниково, пер. Новый 3
ИНН 2263025464
ОГРН 1092208004570
КПП 226301001
р/с 40702810002000033642

Директор
ООО «Первомайские коммунальные
системы»

